



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO				TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.673,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.673,24
2 RUA 06							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 861,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 861,93
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 8.842,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.842,05
2.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 124.396,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.396,58
2.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,88	R\$ 615,88
2.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.553,10	R\$ 18.553,10
3 RUA MARIA LAURA							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 650,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,03
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 5.361,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.361,36
3.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 99.029,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.029,42
		Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%


Brenno Oliveira Queiroga de Moraes
Eng. Civil – CREA: 210.067.810-8



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO				TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
3.4	SINALIZAÇÃO						
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,76	R\$ 1.231,76
3.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.331,29	R\$ 28.331,29
4	RUA 08						
4.1	SERVIÇOS	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,11	R\$ 0,00	R\$ 154,11
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.713,26	R\$ 0,00	R\$ 1.713,26
4.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.402,74	R\$ 0,00	R\$ 22.402,74
4.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,74	R\$ 736,74
4.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.144,88	R\$ 5.144,88
5	RUA DESCARTES MEDEIROS						
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,25	R\$ 0,00	R\$ 1.130,25
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.875,70	R\$ 0,00	R\$ 11.875,70


Brenno Oliveira Queiroga de Moraes
Eng. Civil – CREA: 210.067.810-8



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Serra Negra do Norte
Gabinete Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, SERRA NEGRA DO NORTE/RN

DATA: AGOSTO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 17/07/2017

CR: 1.042.987-83 / 2017

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO				TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
5.3	PAVIMENTAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.612,01	R\$ 0,00	R\$ 162.612,01
5.4	SINALIZAÇÃO	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,55	R\$ 1.588,55
5.5	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	Físico(%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.728,94	R\$ 34.728,94
TOTAIS MENSAIS EM (%):			25,68%	19,72%	37,53%	17,07%	100,0%
TOTAIS MENSAIS EM (R\$):			R\$ 136.773,80	R\$ 105.040,81	R\$ 199.888,07	R\$ 90.931,14	R\$ 532.633,82


Brenno Oliveira Queiroga de Moraes
Eng. Civil – CREA: 210.067.810-8